

Logo		Montaż aparatów KCX ZP3 SKOWARCZ		
		Lista kontrolna czynności sprawdzających KCX		
Lp	Operacja	Lp	Wytyczne	Ocena
1	Kontrola wizualna	1.1	Identyfikacja, naklejka z nr. fab	13
		1.2	Tab. znaminowa, inne nalepki	23
		1.3	Tab. klasa energetyczna, ozn króćców	33
		1.4	Estetyka, silikonowanie, rysy	44
		1.5	Kapturki srub NW, znaczki uziemień	54
		1.6	Izolacja, uszczelki	64
		1.7	Filtry	74
		1.8	Wanna-szczelność-silikon-malowanie	84
2	Próby ruchowe	2.1	Bypass-montaż-działanie-szczelność	94
		2.2	Wentylatory-montaż-działanie	104
		2.3	Czujniki temperatur-montaż-działanie	105
		2.4	Montaż rozdzielnicy-wpięcie płytki	106
		2.5	Nagrzewnica-montaż-działanie-alarm	107
		2.6	Drzwi-zamki-mntaż-oznacznia-rączki	108
		2.7	Wydatek	109
		2.8	Szczelność	110
3	Kompletacja	3.1	Osłona rozdzielnicy-znak ostrzegawczy	109
		3.2	DTRka, karta produktu	110
		3.3	Oznaczenie KJ	112
4	Uwagi			113
5	Nr zlecenia			
	Nr seryjny			
	Typ urządzenia			
	Data badania KJ			
	Kontroler KJ			
6	Ocena końcowa			